

RELATÓRIO ANUAL

Nº do convênio
2563/2024

Nome da instituição:
INSTITUTO FLORESTA DARCY RIBEIRO - AMADARCY

PERÍODO DO RELATÓRIO¹

De:
05/02/2025

Até:
01/12/2025

EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Meta 1: **RECUPERAÇÃO VEGETAL**

Etapa 1: Contratação de empresa privada para executar a recuperação vegetal - manejo da área	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	Contrato	1	1	235.300,00	235.300,00

Relato da execução da etapa:

Contratada empresa privada para executar a recuperação vegetal - manejo da área do Córrego dos Colibris, do Morro das Andorinhas e Morro da Peça através da prática agroflorestal. Construído um viveiro de mudas nativas no primeiro mês. Preparo do solo, plantio e podas de manutenção ao longo de um período de onze (11) meses, foram organizados vinte seis (26) atividades técnicas de manejo de manejo, cada um composto por seis (6) agroflorestores; Um (1) supervisão quinzenal e um (1) coordenação geral. Alocado dois trabalhadores especializados em bioconstrução por um período de um mês. Esses profissionais serão responsáveis pela edificação da estrutura, aplicando técnicas sustentáveis e inovadoras de bioconstrução que assegurem a integridade, funcionalidade e durabilidade do viveiro.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025

Meta 2: VIVEIRO DE MUDAS

Etapa 1: Construção do viveiro (aquisição de eucaliptos tratados)	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	Área do Viveiro	1	1 (100%)	7.667,64	18.300,00

Relato da execução da etapa:

Construído um viveiro e o sistema de irrigação. Esta meta está diretamente ligada a meta 1, porém a aquisição do material foi feita pelo Instituto, com verba aportada do projeto e que consta no descritivo do plano de aplicação detalhado. Produzir 6.000 mudas/ano. Projeto baseado no trabalho dos pesquisadores da EMBRAPA Marcelo Francia Arcoverde e Marcos Antônio Barbosa Moreira. Foram construídas duas bancadas suspensas de 6 metros por 90 cm de largura. Cada uma suportando 20 bandejas 54 células (42cm x 59 cm), uma bancada para a germinação de sementes 6 metros por 30 cm de largura suportando 10 bandejas de germinação (54,7 cm x 28,7 cm), com capacidade para produção de 3000 mil mudas por vez. Com um espaçamento de 80 cm entre as bancadas foi construída uma estrutura com eucaliptos para suportar o sombrite cobrindo uma área de 8 metros por 5 metros, 40 m². A estrutura para suportar o sombrite e as bancadas para suportar os tubetes foram construídas com varas de eucalipto tratado e ripas de madeira. O local do viveiro de mudas já existia, e funcionava na produção de mudas de manguezal. Foi construído ao seu lado um viveiro de mudas de espécies da Mata Atlântica que destinadas ao plantio nas margens de córregos que alimentam a Lagoa de Itaipu e as áreas degradadas do PESET. Além da produção o local vem servindo de armazenamento de mudas adquiridas.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa:

Obs.: O valor executado foi maior do que o previsto devido a necessidade de aquisição de uma quantidade maior de eucalipto tratado para execução das estruturas do projeto, assim como implantação de sinalização.

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 2: Construção do viveiro (compra de sementes)	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	sementes	20.000	23.400	591,00	490,00

Relato da execução da etapa²:

Foram adquiridas aproximadamente 23 mil sementes para plantio nos tubetes do viveiro de espécies nativas da mata atlântica e dispersão por muvucas em campo.

Obs.: O valor executado foi menor do que o previsto devido conseguir a compra por preço reduzido.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 3: Construção do viveiro (aquisição de tubetes e bandejas)	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	tubetes	6.000	7.310	4.136,40	4.695,00

Relato da execução da etapa:

Foram adquiridos 7.310 tubetes para montagem nos viveiros em dois períodos com 3.000 tubetes cada e 40 bandejas para 54 tubetes cada,

O valor executado foi ligeiramente maior do que o previsto devido à necessidade de aquisição de um pouco maior de tubetes para produção de mudas.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 4: Construção do viveiro (plaquinhas de identificação e bandejas de semeadura)	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	itens	3	3	818,45	718,58

Relato da execução da etapa:

Aquisição de 1.000 plaquinhas E-11, 500 identificadores de 15cm e 10 Bandejas para semeadura com 128 células.

Obs.: O valor executado foi menor do que o previsto devido conseguir a compra por preço reduzido.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 5: Construção do viveiro (compra de mudas de espécies nativas)	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	mudas	1.000	3.000	6.400,00	3574,00

Relato da execução da etapa:

Foram adquiridas 6.000 mudas de espécies nativas no Horto do INEA em Santa Maria Madalena, transportadas com veículo próprio,

Obs.: O valor executado foi menor do que o previsto devido conseguir a compra direta com um viveiro do Instituto Estadual do Ambiente, órgão público estadual, por preço reduzido e quantidade 3 vezes maior.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 6: Construção do viveiro (combustível)	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	litros	600	1.200	3.444,00	7.068,00

Relato da execução da etapa:

Combustível usado em veículo próprio para transporte das mudas de Madalena, RJ. Para o viveiro e do viveiro para as áreas de plantio.

Obs.: O valor executado foi maior do que o previsto devido a necessidade de aquisição de uma quantidade maior de combustível para deslocamento entre as áreas de restauração, utilização de equipamentos de roçada,

irrigação e resgate das mudas no horto do INEA.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 6: Construção do viveiro (contratação de pessoal)	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	Contratos	2	2	50.000,00	50.000,00

Relato da execução da etapa:

Foram contratadas duas pessoas jurídicas, sendo um viveirista e um auxiliar de viveirista para a manutenção e operação do viveiro com sistema de irrigação para plantio e produção de mudas das espécies da mata atlântica, durante um período de dez meses.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Meta 3: INTEGRAÇÃO COM A COMUNIDADE

Etapa 1a: Contratação de equipe de educadores ambientais	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	Contrato	3	3	114.000,00	114.000,00

Relato da execução da etapa:

Contratada uma equipe com três educadores ambientais- para realização de 30 palestras nas escolas públicas da região para sensibilização ambiental; 20 visitas guiadas para os locais de intervenção do projeto, para realização de atividades de educação ambiental; 20 visitas conduzidas ao viveiro de mudas. Preparação, divulgação e condução de 10 mutirões (1 por mês) no Córrego dos Colibris, Morro da Peça e Morro das Andorinhas; Publicações em popularização científica sobre as experiências do projeto. Sensibilização.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 1b: Contratação de profissional de publicidade	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	Contrato	1	1	35.000,00	35.000,00

Relato da execução da etapa:

Produção de conteúdo usado na divulgação com as escolas, nas mídias digitais, nos materiais impressos e nas palestras.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 1c: Contratação de profissional de fotografia	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	Contrato	1	1	3.000,00	3.000,00

Relato da execução da etapa:

Produção de registros fotográficos de mutirões e diversas outras atividades do projeto para composição de material documental e de divulgação..

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 1d: Transporte de estudantes	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	locação	20	20	10.000,00	10.000,00

Relato da execução da etapa:

Locação de transportes para os escolares nas visitas ao viveiro e aos locais de plantio

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 1e: Produção de camisetas	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	Camisetas	200	200	5.990,00	8.600,00

Relato da execução da etapa:

Produção de camisetas com os logotipos do projeto para distribuição entre os visitantes e voluntários do projeto realizadas em duas etapas de 100 camisetas cada.

Obs.: O valor executado foi maior do que o previsto devido a necessidade de aquisição de uma quantidade maior de camisas para equipe de trabalho e também pelo sucesso do projeto na mobilização social e educação ambiental.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Etapa 1f: Produção de papel semente	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	Folhas	1.000	1.000	2.400,00	950,00

Relato da execução da etapa:

Produção de mil folhas de papel sementes que foram distribuídas nos eventos e palestras nas escolas

Obs.: O valor executado foi menor do que o previsto devido conseguir a compra por preço bem reduzido.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.

Meta 4: **SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS**

Etapa 1: Sinalização das áreas do projeto	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	Placas	4	4	3.668,09	3.520,00

Relato da execução da etapa:

Foram sinalizadas as quatro áreas contempladas pela restauração (Viveiro de mudas, Córrego dos Colibris, Morro das Andorinha e o Morro da Peça). Foram confeccionadas 4 placas com o tamanho de 0,91x137,4cm. Foram definidos os layouts, os locais de instalação e a montagem em cada local de intervenção.

Obs.: O valor executado foi menor do que o previsto devido conseguir a compra por preço reduzido.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

RELATÓRIO MMA_001_2025 até RELATÓRIO MMA_010_2025.